



TN-Information

Trafiknämnden
2016-02-11
Diarienummer 2565/06

Investering och exploatering

Linda Leman
Telefon 031-368 26 02
E-post: Linda.Leman@trafikkontoret.goteborg.se

Information om Stenpiren resecentrum

Invigning av Stenpiren resecentrum

Lördagen den 13 februari inviger Västtrafik det nya resecentrat vid Stenpiren. Resecentrat ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven och knyter ihop centrala Göteborg med Hisingen. Stenpiren resecentrum blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken, där det är enkelt att göra byten. Här kommer det också att finnas service i form av vänthall, kiosk, blomsterbutik, café, sushibar, bankomat och möjlighet till uteservering mot vattnet.

Arbeten som kvarstår efter invigningen

Resecentrum vid Stenpiren är en del i det stora stadsutvecklingsprojektet som pågår vid Skeppsbron. Projektet är mycket komplext, inte minst eftersom det ligger mitt i centrala Göteborg, kommer att pågå i många år och består av flera olika etapper. Resecentrum vid Stenpiren ingår i den första etappen och är en del av den stora helhet som nu växer fram i området.

Komplexiteten i projektet har medfört att arbetena vid Skeppsbron har tagit längre tid än planerat. Det innebär att arbetet vid Stenpiren kom igång senare än planerat och har även drabbats av förseningar. Förseningarna beror bland annat på att markarbetena var mer komplexa än förväntat och att anläggningen av påldäcket tog längre tid än planerat.

Även husbyggnationen, som Västtrafik ansvarar för, har drabbats av förseningar. Dels kom arbetet igång senare än planerat och dels har den höga ambitionsnivån för huset, bland annat när det gäller miljö, energi och hållbarhet, och byggnadens komplexitet inneburit att byggnationen av huset har dragit ut på tiden. Markytan har därför disponerats för arbetet med huset under en längre tid, så att de återstående markarbetena runt byggnaden har kunnat starta först efter årsskiftet.

De markarbeten som återstår, bland annat stensättning, är inte optimala att utföra under vinterhalvåret, men på grund av förseningarna i projektet har det inte varit möjligt att börja med stensättningen tidigare. I och med att de nu får utföras under vinterhalvåret kommer arbetena att ta längre tid än den ursprungliga tidplanen.

Vi har valt att prioritera färdigställandet av huset för att verksamheterna och servicen som finns i huset ska fungera vid invigningen. Markarbetena runt huset kommer att färdigställas efter invigningen i den takt som är möjlig med avseende på väderleken.

Förseningen innebär även att en del av de arbeten som ska göras i anslutning till Stenpiren kommer att färdigställas senare än planerat. Det gäller bland annat den cykelbana som ska binda samman Skeppsbron med Packhusplatsen. Stensättningen på Stenpiren görs med mönsterpassning och behöver göras i en viss ordning. Det innebär att det är först när vi är helt klara med stensättningen som vi kan erbjuda en säker cykelbana på platsen. De befintliga omledningarna av trafiken kommer att finnas kvar tills arbetet är färdigställt.

Efter de förseningar som har uppstått under projektets gång och beroende på hur lång vinter det blir är nu ambitionen att allt arbete vid Stenpiren ska vara helt klart i slutet av sommaren.

Susanne Hultgren
Avdelningschef